



ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: Contratação de obra de reforma para adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico na edificação do Pavilhão Ambulatório Souza Araújo, localizado no Campus Fiocruz Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ.

Unidade: IOC
Pavilhão: Ambulatório Souza Araujo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		DIAS CORRIDOS						TOTAL
		30	60	90	120	150	180	
01	PROJETOS	9.764,53						9.764,53
02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO	27.252,09	5.450,41	5.450,41	5.450,41	5.450,41	5.450,41	54.504,14
03	ADMINISTRAÇÃO	8.888,98	2.766,93	9.247,11	28.809,34	17.881,00	9.067,63	76.661,00
04	SISTEMA DE EMERGÊNCIA						4.438,28	4.438,28
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1.852,46					1.852,46
06	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO			21.719,57	43.439,16	43.439,16		108.597,89
07	EQUIPAMENTOS (COM LDI REDUZIDO)				38.254,87			38.254,87
08	INTEGRAÇÃO CENTRAL SDAI X SWITCH					4.750,46	4.750,46	9.500,92
09	CERTIFICADOS						632,91	632,91
10	OPERAÇÃO ASSISTIDA							8.574,56
11	LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT"						2.028,96	2.028,96
12	LIMPEZA		1.180,08	1.180,08	1.180,08	1.180,08	1.180,08	5.900,40
13	DESMOBILIZAÇÃO						9.318,72	9.318,72
Total Parcial - LDI Reduzido					38.254,87			38.254,87
L. D. I. 19,61%					7.501,78			7.501,78
Total Parcial - LDI Convencional		45.905,60	11.249,88	37.597,17	78.878,99	72.701,11	36.867,45	291.774,75
L. D. I. 27,64%		12.688,31	3.109,47	10.391,86	21.802,15	20.094,59	10.190,16	80.646,54
Total Geral		58.593,91	14.359,35	47.989,03	146.437,79	92.795,70	47.057,61	418.177,94
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013		11,59518%	3,60931%	12,06234%	37,58018%	23,32477%	11,82822%	100,00%