



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi

## ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (02) DOIS CHILLERS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CENTRAL DE ÁGUA GELADA - CAG - DO PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO (SEDE-III DO CESTEH) - CAMPUS MANGUINHOS - RJ

Título:

Unidade: IOC

Pavilhão: 246-PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO | SEDE-II DO CESTEH

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS						
	30	60	90	120	150	180	210
03 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO				11.030,18	4.136,32	4.136,32	4.136,32
02 ADMINISTRAÇÃO				7.744,04	55.826,25	5.644,10	53.560,1
03 Chillers URL 1 e URL 2					349.726,08		349.726,0
04 Instalação de Ar Cond. e Vent. Mecê				40.394,77	40.394,77	32.315,82	24.236,8
05 "AS BUILT"							
06 LIMPEZA				3.791,04	3.791,04	3.791,04	3.791,04
32 DESMOBILIZAÇÃO							
Total Parcial - LDI Normal				62.960,03	104.148,38	45.887,28	85.724,32
L. D. I. - Normal 27,64%				17.402,15	28.786,61	12.683,24	23.694,20
Total Parcial - BDI Diferenciado					349.726,08		349.726,0
L. D. I. - Diferenciado 21,81%					76.275,26		76.275,26
Total Geral				80.362,18	558.936,33	58.570,52	535.419,8
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013				6,049502%	43,61043932%	4,40907085%	41,8401674